Investicijų planą rengia: ANGELINA GARŠKIENĖ

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas

apva Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas: Angelina Garškienė
Investicijų plano užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Kaišiadorių butų ūkis"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	ANGELINA GARŠKIENĖ
IP rengėjo el. paštas	garskiene.a@gmail.com
IP rengėjo Tel. Nr.	+37064142114
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	Angelina Garškienė

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliems statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	4997-7000-5012
Pastato adresas	Kaišiadorys, Gedimino g. 117
Statybos pabaigos metai	1977
Pastato aukštų skaičius	5
Pastato naudingasis plotas, m2	4574.28
Pastato šildomas plotas, m2	5062.68
Esama pastato energinio naudingumo klasė	

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m^2	4226.74	
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m^2K	1.27	
Cokolio plotas	m^2	660.53	
Cokolio šilumos perdavimo koeficientass	W/m^2K	2.44	
Stogas			
Stogo dangos plotas	m^2	1363.44	
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m^2K	0.85	
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	290	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	249	Deklaracijos nepateiktos
Langų plotas, iš jų:	m^2	772.5	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m^2	675.45	
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	160	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris,skaičius	vnt.	128	Deklaracijos nepateiktos
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m^2	281.6	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m^2	224.79	
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	116	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius	vnt.	107	Deklaracijos nepateiktos
Langų plotas, iš jų:	m^2	145.14	

Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m^2	124.98	
Lauko durų skaičius	vnt.	18	
Lauko durų plotas	m^2	46.6	
Rūsys			
Rūsio perdangos plotas	m^2	912.29	
Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m^2K	0.83	

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	**Išsamus būklės aprašymas**
	-
Pastato sienos	Sienų konstrukcija – g/b paneliai. Siūlės užpildytos remontiniu mišiniu, mišinys trupa. Pamatai betoniniai, neapšiltinti, paveikti drėgmės. Nuogrinda betoninės plytelės, palinkusios į pastato pusę.
Pastato stogas	Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis, liukas nesandarus. Skardinimai paveikti korozijos. Konstrukcija nešiltinta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.
Langai butuose ir kitose patalpose	Dauguma butų langų ir balkonų durų pakeista į PVC profilių langus su stiklo paketais. Likusi dalis langų seni, nesandarūs, neatitinkantys minimalių reikalavimų.
Langai bendro naujimo patalpose	Penkių laiptinių langai PVC, vienos – mediniai., Rūsio langai PVC.
Pastato lauko ir tamburo durys	Įėjimo durys metalinės,medinės. Tamburo durys medinės.
Pastato rūsys ir grindys ant grunto	Rūsys nešildomas, perdanga neapšiltinta.
Pastato šildymo sistemos	Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, be balansavimo įtaisų – pastatas šildomas netolygiai. Šilumos punktas dalinai automatizuotas.
Pastato karšto vandens sistema	Karšto vandentiekio sistemos vamzdynai neatnaujinti.
Pastato šalto vandens sistema	Vandentiekio sistemos vamdynai neatnaujinti.
Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.
Priešgaisrinė sistema	Nėra.
Elektros sistema	Elektros instaliacija atnaujinta dalinai – pakeisti apšvietimo prietaisai.
Žaibosauga	Nėra.
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinių būklė patenkinama.

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	**Paketo naudingumo klasė**	B klasė
1.2	**Pastato naudingas plotas**	4574.28

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Esamų laiptų ir įėjimo aikštelių remontas, išdaužų sutvarkymas ir aptaisymas neslidžiomis a/m plytelėmis.	m3	9	698.56 €	6287.04 €	7607.32 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.	Panduso poreikis tikslinamas TDP rengimo metu	m^2	6	187.36 €	1124.16 €	1360.23 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Įgilinimas 1,2 m	m^2	323.28	132.78 €	42925.12 €	51939.4 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m^2	337.25	202.52 €	68299.87 €	82642.84 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	6 įvadai	m	6	84.11 €	504.66 €	610.64 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	U≤0.18 Apdaila plytelės. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m^2	2809.94	181.05 €	508739.64 €	615574.96 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkonų vidus, su balkonų lubų apdaila	m²	1050	128.15 €	134557.5 €	162814.58 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	60.8	72.82 €	4427.46 €	5357.23 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5 Apdailinių plokščių tvirtinimas.	Balkonų atitvarų stiprinimo poreikis sprendžiamas TDP rengimo metu, balkonų ativaros apdailinamos iš abiejų pusių. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	306	143.25 €	43834.5 €	53039.75 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	912.29	47.16 €	43023.6 €	52058.56 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤1.3, oro klasė 4. Balkonai stiklinami nuo turėklo iki lubų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	490	216.86 €	106261.4 €	128576.29 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤1 oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. 2 kamerų 3 stiklų langai.	m²	223.64	320.12 €	71591.64 €	86625.88 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m² iki 1,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.3 oro klasė 4.	m²	31.36	314.77 €	9871.19 €	11944.14 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Įėjimo ir rūsio durys. U≤1.5	m²	29.96	427.59 €	12810.6 €	15500.83 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys. U≤1.5	m²	16.64	385.29 €	6411.23 €	7757.59 €

Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U≤0.15 Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	1326.72	160.87 €	213429.45 €	258249.63 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų stogeliai	m2	36.72	119.38 €	4383.63 €	5304.19 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	6	2427.8 €	14566.8 €	17625.83 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūsio ploto	912.29	18.94 €	17278.77 €	20907.31 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	90	132.3 €	11907 €	14407.47 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	18	231.38 €	4164.84 €	5039.46 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	384	40.96 €	15728.64 €	19031.65 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	297	75.64 €	22465.08 €	27182.75 €

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	297	21.55 €	6400.35 €	7744.42 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	90	273.83 €	24644.7 €	29820.09 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	64	285.47 €	18270.08 €	22106.8 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	736	32.22 €	23713.92 €	28693.84 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	1950	30.82 €	60099 €	72719.79 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Tik laiptinėse.	kW	18	140.57 €	2530.26 €	3061.61 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Laiptinėje antivandaliniai	vnt.	296	56.05 €	16590.8 €	20074.87 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 500kW iki 600kW kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	590	39.4 €	23246 €	28127.66 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	90	126.3 €	11367 €	13754.07 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	36	82.33 €	2963.88 €	3586.29 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	42	60.55 €	2543.1 €	3077.15 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	96	44.61 €	4282.56 €	5181.9 €
						Iš viso:	1895912.87 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	8	90.57 €	724.56 €	876.72 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	179	66.91 €	11976.89 €	14492.04 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	270	49.07 €	13248.9 €	16031.17 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	192	40.16 €	7710.72 €	9329.97 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	252	63.97 €	16120.44 €	19505.73 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	6 laiptinės	m^2	513.16	15.44 €	7923.19 €	9587.06 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	6 laiptinės	m^2	592.96	12.71 €	7536.52 €	9119.19 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	6 laiptinės	m^2	1349.4	12.61 €	17015.93 €	20589.28 €

Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	6 laiptinės	m²	180	7.51 €	1351.8 €	1635.68 €
						Iš viso:	101166.84 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD C02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	1131458.35	223.49	146.48	77.01		
Paketo rodikliai	B klasė	496395.77	98.05	54.85	43.2	56.13	147.97

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	**Išlaidų pavadinimas**	**Preliminari kaina, EUR**	**Santykinė kaina Eur/m2**
4.1.	Statybos darbai iš viso	1997079.71 €	436.59 €/m2
4.2.	**Iš jų:**		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1895912.87 €	414.47 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	192119.76 €	
4.5.	**Iš jų:**		
4.6.	Projekto administravimas	67241.92 €	14.7 €/m2
4.7.	**Iš viso:**	2189199.47 €	478.59 €/m2
4.8.	**Rezervas**	399415.94 €	87.32 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	**Pastato naudingas plotas (m2)**	**Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)**	**Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)**
4.1.1.	4574.28	42 €	192119.76 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	**Paslaugų pavadinimas**	**Siūloma įkainio procentinė dalis (%)***	**Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur**
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	50 %	96059.88 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	15 %	28817.96 €
4.2.3.	Projekto administravimas	35 %	67241.92 €
4.2.4.	**Iš viso:**	100 %	192119.76 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	**Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos**	**Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)**
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1275 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	3000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	75784.88 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	2000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1500 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	5000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	4000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	**Iš viso:**	96059.88 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	**Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)***	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos**	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)**
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	16810.48 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	16810.48 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	20172.58 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	13448.38 €
4.4.5.	100 %	**Iš viso:**	67241.92 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	**Lėšų poreikis**	**Suma, Eur**
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	96059.88 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	28817.96 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	67241.92 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	48	
Atėmus valstybės paramą	Metais	33	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	42	
Atėmus valstybės paramą	Metais	30	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	**Lėšų šaltiniai**	**Planuojamas investicijų dydis, Eur**	**Procentinė dalis nuo visos sumos, %**
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1997079.71 €	91.22 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	192119.76 €	8.78 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	**Iš viso:**	2189199.47 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	**Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:**	**Suma, Eur**	**Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2**	**Pastabos**
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	192119.76 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	96059.88 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	57635.93 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	38423.95 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	512319.36 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	**Iš viso:**	704439.12 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka l
Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	223.49	98.05	0.098	2.2	1.2	1	1.3	3.52

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršyjama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 4997-7000-5012:0001	Gyvenamųjų (butų)	64.66	23757.85	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1429.99	26473.6	7241.92	19231.68	1.24	Ne	1.49	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 4997-7000-5012:0002	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	6332.69 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3079.43 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	30246.72	6875.68	23371.04	1.59	Ne	1.91	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 4997-7000-5012:0003	Gyvenamųjų (butų)	47.4	17416.06	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.29	19750.11	5308.8	14441.31	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 4997-7000-5012:0004	Gyvenamųjų (butų)	64.66	23757.85	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1429.99	26473.6	7241.92	19231.68	1.24	Ne	1.49	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 4997-7000-5012:0005	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	26485.55	6875.68	19609.87	1.33	Ne	1.6	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 4997-7000-5012:0006	Gyvenamųjų (butų)	47.4	17416.06	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.29	19750.11	5308.8	14441.31	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 4997-7000-5012:0007	Gyvenamųjų (butų)	64.66	23757.85	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1429.99	28026.88	7241.92	20784.96	1.34	Ne	1.61	Ne	

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 4997-7000-5012:0008	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	26485.55	6875.68	19609.87	1.33	Ne	1.6	Ne	
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 4997-7000-5012:0009	Gyvenamųjų (butų)	47.4	17416.06	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.29	19750.11	5308.8	14441.31	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 4997-7000-5012:0010	Gyvenamųjų (butų)	64.66	23757.85	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1429.99	28026.88	7241.92	20784.96	1.34	Ne	1.61	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 4997-7000-5012:0011	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	5678.07 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1743.08 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	29592.1	6875.68	22716.42	1.54	Ne	1.85	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 4997-7000-5012:0012	Gyvenamųjų (butų)	47.4	17416.06	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.29	21303.39	5308.8	15994.59	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 4997-7000-5012:0013	Gyvenamųjų (butų)	64.66	23757.85	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1429.99	28026.88	7241.92	20784.96	1.34	Ne	1.61	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 4997-7000-5012:0014	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	6549.6 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2614.61 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	30463.63	6875.68	23587.95	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 4997-7000-5012:0015	Gyvenamųjų (butų)	47.4	17416.06	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.29	21303.39	5308.8	15994.59	1.41	Ne	1.69	Ne	

7.16	Buto/patalpos numeris: 16 4997-7000-5012:0016	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	26485.55	6875.68	19609.87	1.33	Ne	1.6	Ne	
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 4997-7000-5012:0017	Gyvenamųjų (butų)	33.56	12330.86	2050.35 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2050.35	742.16	15123.37	3758.72	11364.65	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 4997-7000-5012:0018	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 4997-7000-5012:0019	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	7885.55 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3950.56 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	31799.58	6875.68	24923.9	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 4997-7000-5012:0020	Gyvenamųjų (butų)	33.56	12330.86	0	742.16	13073.02	3758.72	9314.3	1.16	Ne	1.39	Ne	
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 4997-7000-5012:0021	Gyvenamųjų (butų)	47.42	17423.41	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.7	19757.87	5311.04	14446.83	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 4997-7000-5012:0022	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	5678.07 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1743.08 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	29592.1	6875.68	22716.42	1.54	Ne	1.85	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 4997-7000-5012:0023	Gyvenamųjų (butų)	33.56	12330.86	0	742.16	13073.02	3758.72	9314.3	1.16	Ne	1.39	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 4997-7000-5012:0024	Gyvenamųjų (butų)	47.42	17423.41	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.7	19757.87	5311.04	14446.83	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 4997-7000-5012:0025	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	5678.07 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1743.08 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	29592.1	6875.68	22716.42	1.54	Ne	1.85	Ne	

7.26	Buto/patalpos numeris: 26 4997-7000-5012:0026	Gyvenamųjų (butų)	33.56	12330.86	0	742.16	13073.02	3758.72	9314.3	1.16	Ne	1.39	Ne	
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 4997-7000-5012:0027	Gyvenamųjų (butų)	47.42	17423.41	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.7	19757.87	5311.04	14446.83	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 4997-7000-5012:0028	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	5678.07 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1743.08 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	29592.1	6875.68	22716.42	1.54	Ne	1.85	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 4997-7000-5012:0029	Gyvenamųjų (butų)	33.56	12330.86	0	742.16	13073.02	3758.72	9314.3	1.16	Ne	1.39	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 4997-7000-5012:0030	Gyvenamųjų (butų)	47.42	17423.41	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.7	19757.87	5311.04	14446.83	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 4997-7000-5012:0031	Gyvenamųjų (butų)	47.4	17416.06	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.29	19750.11	5308.8	14441.31	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 4997-7000-5012:0032	Gyvenamųjų (butų)	47.37	17405.03	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1047.58	21291.65	5305.44	15986.21	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 4997-7000-5012:0033	Gyvenamųjų (butų)	47.37	17405.03	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1047.58	19738.37	5305.44	14432.93	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 4997-7000-5012:0034	Gyvenamųjų (butų)	47.4	17416.06	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.29	19750.11	5308.8	14441.31	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 4997-7000-5012:0035	Gyvenamųjų (butų)	47.37	17405.03	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1047.58	19738.37	5305.44	14432.93	1.27	Ne	1.52	Ne	

7.36	Buto/patalpos numeris: 36 4997-7000-5012:0036	Gyvenamųjų (butų)	47.37	17405.03	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1047.58	21291.65	5305.44	15986.21	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 4997-7000-5012:0037	Gyvenamųjų (butų)	47.4	17416.06	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.29	19750.11	5308.8	14441.31	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 4997-7000-5012:0038	Gyvenamųjų (butų)	47.37	17405.03	5046.93 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3079.43 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1047.58	23499.54	5305.44	18194.1	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 4997-7000-5012:0039	Gyvenamųjų (butų)	47.37	17405.03	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1047.58	21291.65	5305.44	15986.21	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 4997-7000-5012:0040	Gyvenamųjų (butų)	47.4	17416.06	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.29	19750.11	5308.8	14441.31	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 4997-7000-5012:0041	Gyvenamųjų (butų)	47.37	17405.03	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1047.58	19738.37	5305.44	14432.93	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 4997-7000-5012:0042	Gyvenamųjų (butų)	47.37	17405.03	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1047.58	21291.65	5305.44	15986.21	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 4997-7000-5012:0043	Gyvenamųjų (butų)	47.4	17416.06	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.29	19750.11	5308.8	14441.31	1.27	Ne	1.52	Ne	

7.44	Buto/patalpos numeris: 44 4997-7000-5012:0044	Gyvenamųjų (butų)	47.37	17405.03	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1047.58	21291.65	5305.44	15986.21	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 4997-7000-5012:0045	Gyvenamųjų (butų)	47.37	17405.03	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1047.58	21291.65	5305.44	15986.21	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 4997-7000-5012:0046	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	7885.55 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3950.56 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	31799.58	6875.68	24923.9	1.69	Ne	2.03	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 4997-7000-5012:0047	Gyvenamųjų (butų)	33.43	12283.1	0	739.33	13022.43	3744.16	9278.27	1.16	Ne	1.39	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 4997-7000-5012:0048	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	21307.26	5309.92	15997.34	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 4997-7000-5012:0049	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	26485.55	6875.68	19609.87	1.33	Ne	1.6	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 4997-7000-5012:0050	Gyvenamųjų (butų)	33.43	12283.1	2207.9 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2207.9	739.33	15230.33	3744.16	11486.17	1.43	Ne	1.72	Ne	
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 4997-7000-5012:0051	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 4997-7000-5012:0052	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	26485.55	6875.68	19609.87	1.33	Ne	1.6	Ne	

7.53	Buto/patalpos numeris: 53 4997-7000-5012:0053	Gyvenamųjų (butų)	33.43	12283.1	2050.35 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2050.35	739.33	15072.78	3744.16	11328.62	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 4997-7000-5012:0054	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 4997-7000-5012:0055	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	3934.99 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	27849.02	6875.68	20973.34	1.42	Ne	1.7	Ne	
7.56	Buto/patalpos numeris: 56 4997-7000-5012:0056	Gyvenamųjų (butų)	33.43	12283.1	2050.35 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2050.35	739.33	15072.78	3744.16	11328.62	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 4997-7000-5012:0057	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 4997-7000-5012:0058	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	26485.55	6875.68	19609.87	1.33	Ne	1.6	Ne	
7.59	Buto/patalpos numeris: 59 4997-7000-5012:0059	Gyvenamųjų (butų)	33.43	12283.1	0	739.33	13022.43	3744.16	9278.27	1.16	Ne	1.39	Ne	
7.60	Buto/patalpos numeris: 60 4997-7000-5012:0060	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	21307.26	5309.92	15997.34	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.61	Buto/patalpos numeris: 61 4997-7000-5012:0061	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.62	Buto/patalpos numeris: 62 4997-7000-5012:0062	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.63	Buto/patalpos numeris: 63 4997-7000-5012:0063	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	

7.64	Buto/patalpos numeris: 64 4997-7000-5012:0064	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	5046.93 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3079.43 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	23515.15	5309.92	18205.23	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.65	Buto/patalpos numeris: 65 4997-7000-5012:0065	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	21307.26	5309.92	15997.34	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.66	Buto/patalpos numeris: 66 4997-7000-5012:0066	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.67	Buto/patalpos numeris: 67 4997-7000-5012:0067	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.68	Buto/patalpos numeris: 68 4997-7000-5012:0068	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.69	Buto/patalpos numeris: 69 4997-7000-5012:0069	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.70	Buto/patalpos numeris: 70 4997-7000-5012:0070	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	5046.93 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3079.43 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	23515.15	5309.92	18205.23	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.71	Buto/patalpos numeris: 71 4997-7000-5012:0071	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	5046.93 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3079.43 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	23515.15	5309.92	18205.23	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.72	Buto/patalpos numeris: 72 4997-7000-5012:0072	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	

7.73	Buto/patalpos numeris: 73 4997-7000-5012:0073	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.74	Buto/patalpos numeris: 74 4997-7000-5012:0074	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	21307.26	5309.92	15997.34	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.75	Buto/patalpos numeris: 75 4997-7000-5012:0075	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	2839.04 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	21307.26	5309.92	15997.34	1.41	Ne	1.69	Ne	
7.76	Buto/patalpos numeris: 76 4997-7000-5012:0076	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	26485.55	6875.68	19609.87	1.33	Ne	1.6	Ne	
7.77	Buto/patalpos numeris: 77 4997-7000-5012:0077	Gyvenamųjų (butų)	33.43	12283.1	0	739.33	13022.43	3744.16	9278.27	1.16	Ne	1.39	Ne	
7.78	Buto/patalpos numeris: 78 4997-7000-5012:0078	Gyvenamųjų (butų)	78.15	28714.45	4124.8 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1728.33	34567.58	8752.8	25814.78	1.38	Ne	1.66	Ne	
7.79	Buto/patalpos numeris: 79 4997-7000-5012:0079	Gyvenamųjų (butų)	59.74	21950.11	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1321.14	25842.77	6690.88	19151.89	1.34	Ne	1.61	Ne	
7.80	Buto/patalpos numeris: 80 4997-7000-5012:0080	Gyvenamųjų (butų)	33.43	12283.1	0	739.33	13022.43	3744.16	9278.27	1.16	Ne	1.39	Ne	
7.81	Buto/patalpos numeris: 81 4997-7000-5012:0081	Gyvenamųjų (butų)	78.15	28714.45	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1728.33	33014.3	8752.8	24261.5	1.29	Ne	1.55	Ne	

7.82	Buto/patalpos numeris: 82 4997-7000-5012:0082	Gyvenamųjų (butų)	61.39	22556.37	4124.8 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1357.66	28038.83	6875.68	21163.15	1.44	Ne	1.73	Ne	
7.83	Buto/patalpos numeris: 83 4997-7000-5012:0083	Gyvenamųjų (butų)	33.43	12283.1	0	739.33	13022.43	3744.16	9278.27	1.16	Ne	1.39	Ne	
7.84	Buto/patalpos numeris: 84 4997-7000-5012:0084	Gyvenamųjų (butų)	78.15	28714.45	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1728.33	33014.3	8752.8	24261.5	1.29	Ne	1.55	Ne	
7.85	Buto/patalpos numeris: 85 4997-7000-5012:0085	Gyvenamųjų (butų)	60.38	22185.27	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1335.3	26092.09	6762.56	19329.53	1.33	Ne	1.6	Ne	
7.86	Buto/patalpos numeris: 86 4997-7000-5012:0086	Gyvenamųjų (butų)	33.43	12283.1	0	739.33	13022.43	3744.16	9278.27	1.16	Ne	1.39	Ne	
7.87	Buto/patalpos numeris: 87 4997-7000-5012:0087	Gyvenamųjų (butų)	78.15	28714.45	5678.07 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1743.08 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1728.33	36120.85	8752.8	27368.05	1.46	Ne	1.75	Ne	
7.88	Buto/patalpos numeris: 88 4997-7000-5012:0088	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.89	Buto/patalpos numeris: 89 4997-7000-5012:0089	Gyvenamųjų (butų)	47.41	17419.73	1285.76 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1285.76	1048.49	19753.98	5309.92	14444.06	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.90	Buto/patalpos numeris: 90 4997-7000-5012:0090	Gyvenamųjų (butų)	78.15	28714.45	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1728.33	33014.3	8752.8	24261.5	1.29	Ne	1.55	Ne	
7.91		**Iš viso:**	4574.28	1680715.71	215202.2	101161.8	1997079.71	512319.36	1484760.34	120.87	144.94			

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	**Paketo naudingumo klasė**	B klasė
1.2	**Pastato naudingas plotas**	4574.28

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Esamų laiptų ir įėjimo aikštelių remontas, išdaužų sutvarkymas ir aptaisymas neslidžiomis a/m plytelėmis.	m3	9	698.56 €	6287.04 €	7607.32 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4.Turėklų sumontavimas.	Pandusų poreikis tikslinamas TDP rengimo metu	m^2	36	187.36 €	6744.96 €	8161.4 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. Įgilinimas 1,2 m	m^2	323.28	132.78 €	42925.12 €	51939.4 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,36 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m^2	337.25	147.06 €	49595.99 €	60011.15 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.	6 įvadai	m	6	1500 €	9000 €	10890 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,18 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	U≤0.18 Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m^2	2809.94	140.97 €	396117.24 €	479301.86 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Balkonų vidus	m²	1050	128.15 €	134557.5 €	162814.58 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	60.8	72.82 €	4427.46 €	5357.23 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	912.29	47.16 €	43023.6 €	52058.56 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+minėralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U≤0.15 Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu	m²	1326.72	160.87 €	213429.45 €	258249.63 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Balkonų stogeliai	m2	36.72	119.38 €	4383.63 €	5304.19 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤1.3, oro klasė 4. Balkonai stiklinami nuo grindų iki lubų. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m²	780	216.86 €	169150.8 €	204672.47 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	U≤1 oro klasė 4. Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu. 2 kamerų 3 stiklų langai.	m²	153.37	320.12 €	49096.8 €	59407.13 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m^2 iki 1,0 m^2. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas –1,3>U≥1,1 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	U≤1.3 oro klasė 4.	m^2	31.36	314.77 €	9871.19 €	11944.14 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,9>U≥1,7 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Įėjimo ir rūsio durys. U≤1.5	m^2	29.96	427.59 €	12810.6 €	15500.83 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m^2. Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m^2·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys. U≤1.5	m^2	16.64	385.29 €	6411.23 €	7757.59 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	6	2427.8 €	14566.8 €	17625.83 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m^2 rūsio ploto	912.29	18.94 €	17278.77 €	20907.31 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	90	132.3 €	11907 €	14407.47 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	18	231.38 €	4164.84 €	5039.46 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	384	40.96 €	15728.64 €	19031.65 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	297	75.64 €	22465.08 €	27182.75 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	297	21.55 €	6400.35 €	7744.42 €

Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į trasporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	vnt	90	273.83 €	24644.7 €	29820.09 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	290	136.76 €	39660.4 €	47989.08 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	64	285.47 €	18270.08 €	22106.8 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	736	32.22 €	23713.92 €	28693.84 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	1950	30.82 €	60099 €	72719.79 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	kW poreikis tikslinamas TDP rengimo metu.	kW	280	140.57 €	39359.6 €	47625.12 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.	Laiptinėje antivandaliniai	vnt.	296	56.05 €	16590.8 €	20074.87 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 500kW iki 600kW kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	590	39.4 €	23246 €	28127.66 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	90	126.3 €	11367 €	13754.07 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	3	1387.83 €	4163.49 €	5037.82 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	36	82.33 €	2963.88 €	3586.29 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	42	60.55 €	2543.1 €	3077.15 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	96	44.61 €	4282.56 €	5181.9 €
						Iš viso:	1842478.88 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	8	90.57 €	724.56 €	876.72 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	179	66.91 €	11976.89 €	14492.04 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	270	49.07 €	13248.9 €	16031.17 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	192	40.16 €	7710.72 €	9329.97 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	252	63.97 €	16120.44 €	19505.73 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	6 laiptinės	m^2	513.16	15.44 €	7923.19 €	9587.06 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	6 laiptinės	m^2	592.96	12.71 €	7536.52 €	9119.19 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	6 laiptinės	m^2	1349.4	12.61 €	17015.93 €	20589.28 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	6 laiptinės	m^2	180	7.51 €	1351.8 €	1635.68 €
Pastato išorinio drenažo įrengimas							

Pastatų išorinio drenažo įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant.	Kiekis ir (ar) sprendiniai tikslinami TDP rengimo metu.	m	260	83.45 €	21697 €	26253.37 €
						Iš viso:	127420.21 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD C02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	1131458.35	223.49	146.48	77.01		
Paketo rodikliai	B klasė	496395.77	98.05	54.85	43.2	56.13	147.97

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	**Išlaidų pavadinimas**	**Preliminari kaina, EUR**	**Santykinė kaina Eur/m2**
4.1.	Statybos darbai iš viso	1969899.09 €	430.65 €/m2
4.2.	**Iš jų:**		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1842478.88 €	402.79 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	192119.76 €	
4.5.	**Iš jų:**		
4.6.	Projekto administravimas	67241.92 €	14.7 €/m2
4.7.	**Iš viso:**	2162018.85 €	472.65 €/m2
4.8.	**Rezervas**	393979.82 €	86.13 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)
Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"
Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.
Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"
Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).
Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"
4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“
4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	**Pastato naudingas plotas (m2)**	**Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)**	**Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)**
4.1.1.	4574.28	42 €	192119.76 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eiles Nr.	**Paslaugų pavadinimas**	**Siūloma įkainio procentinė dalis (%)***	**Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur**
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	50 %	96059.88 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	15 %	28817.96 €
4.2.3.	Projekto administravimas	35 %	67241.92 €
4.2.4.	**Iš viso:**	100 %	192119.76 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	**Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos**	**Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)**
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1275 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	3000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	75784.88 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	2000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	1500 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	5000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	4000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	**Iš viso:**	96059.88 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	**Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)***	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos**	**Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)**
4.4.1.	25 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	16810.48 €
4.4.2.	25 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	16810.48 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	20172.58 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	13448.38 €
4.4.5.	100 %	**Iš viso:**	67241.92 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eiles Nr.	**Lėšų poreikis**	**Suma, Eur**
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	96059.88 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	28817.96 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	67241.92 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	48	
Atėmus valstybės paramą	Metais	32	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	41	
Atėmus valstybės paramą	Metais	29	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	**Lėšų šaltiniai**	**Planuojamas investicijų dydis, Eur**	**Procentinė dalis nuo visos sumos, %**
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1969899.09 €	91.11 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	192119.76 €	8.89 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	**Iš viso:**	2162018.85 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	**Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:**	**Suma, Eur**	**Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2**	**Pastabos**
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	192119.76 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	96059.88 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	57635.93 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	38423.95 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	512319.36 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	**Iš viso:**	704439.12 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka l
Naudojamos faktinės rodiklių/koeficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	223.49	98.05	0.098	2.2	1.2	1	1.3	3.52

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eiles Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršyjama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 4997-7000-5012:0001	Gyvenamųjų (butų)	64.66	22311.64	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1801.08	26159.44	7241.92	18917.52	1.22	Ne	1.46	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 4997-7000-5012:0002	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	26986.71	6875.68	20111.03	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 4997-7000-5012:0003	Gyvenamųjų (butų)	47.4	16355.89	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.33	19722.94	5308.8	14414.14	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 4997-7000-5012:0004	Gyvenamųjų (butų)	64.66	22311.64	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1801.08	26159.44	7241.92	18917.52	1.22	Ne	1.46	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 4997-7000-5012:0005	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	26986.71	6875.68	20111.03	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 4997-7000-5012:0006	Gyvenamųjų (butų)	47.4	16355.89	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.33	19722.94	5308.8	14414.14	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 4997-7000-5012:0007	Gyvenamųjų (butų)	64.66	22311.64	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1801.08	27712.72	7241.92	20470.8	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 4997-7000-5012:0008	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	26986.71	6875.68	20111.03	1.36	Ne	1.63	Ne	

7.9	Buto/patalpos numeris: 9 4997-7000-5012:0009	Gyvenamųjų (butų)	47.4	16355.89	2571.52 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2571.52	1320.33	20247.74	5308.8	14938.94	1.31	Ne	1.57	Ne	
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 4997-7000-5012:0010	Gyvenamųjų (butų)	64.66	22311.64	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1801.08	27712.72	7241.92	20470.8	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 4997-7000-5012:0011	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	7199.99 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1743.08 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	30093.26	6875.68	23217.58	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 4997-7000-5012:0012	Gyvenamųjų (butų)	47.4	16355.89	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.33	21276.22	5308.8	15967.42	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 4997-7000-5012:0013	Gyvenamųjų (butų)	64.66	22311.64	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1801.08	27712.72	7241.92	20470.8	1.32	Ne	1.58	Ne	
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 4997-7000-5012:0014	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	8071.52 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2614.61 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	30964.79	6875.68	24089.11	1.63	Ne	1.96	Ne	
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 4997-7000-5012:0015	Gyvenamųjų (butų)	47.4	16355.89	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.33	21276.22	5308.8	15967.42	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 4997-7000-5012:0016	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	26986.71	6875.68	20111.03	1.36	Ne	1.63	Ne	

7.17	Buto/patalpos numeris: 17 4997-7000-5012:0017	Gyvenamųjų (butų)	33.56	11580.25	2050.35 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2050.35	934.75	14565.35	3758.72	10806.63	1.34	Ne	1.61	Ne	
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 4997-7000-5012:0018	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 4997-7000-5012:0019	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	26986.71	6875.68	20111.03	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 4997-7000-5012:0020	Gyvenamųjų (butų)	33.56	11580.25	0	934.75	12515	3758.72	8756.28	1.09	Ne	1.31	Ne	
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 4997-7000-5012:0021	Gyvenamųjų (butų)	47.42	16362.79	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.84	19730.35	5311.04	14419.31	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 4997-7000-5012:0022	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	7199.99 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1743.08 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	30093.26	6875.68	23217.58	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 4997-7000-5012:0023	Gyvenamųjų (butų)	33.56	11580.25	0	934.75	12515	3758.72	8756.28	1.09	Ne	1.31	Ne	
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 4997-7000-5012:0024	Gyvenamųjų (butų)	47.42	16362.79	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.84	19730.35	5311.04	14419.31	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 4997-7000-5012:0025	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	7199.99 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1743.08 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	30093.26	6875.68	23217.58	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 4997-7000-5012:0026	Gyvenamųjų (butų)	33.56	11580.25	0	934.75	12515	3758.72	8756.28	1.09	Ne	1.31	Ne	

7.27	Buto/patalpos numeris: 27 4997-7000-5012:0027	Gyvenamųjų (butų)	47.42	16362.79	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.84	19730.35	5311.04	14419.31	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 4997-7000-5012:0028	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	7199.99 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1743.08 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	30093.26	6875.68	23217.58	1.58	Ne	1.9	Ne	
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 4997-7000-5012:0029	Gyvenamųjų (butų)	33.56	11580.25	0	934.75	12515	3758.72	8756.28	1.09	Ne	1.31	Ne	
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 4997-7000-5012:0030	Gyvenamųjų (butų)	47.42	16362.79	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.84	19730.35	5311.04	14419.31	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 4997-7000-5012:0031	Gyvenamųjų (butų)	47.4	16355.89	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.33	19722.94	5308.8	14414.14	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 4997-7000-5012:0032	Gyvenamųjų (butų)	47.37	16345.54	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1319.44	21264.98	5305.44	15959.54	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 4997-7000-5012:0033	Gyvenamųjų (butų)	47.37	16345.54	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1319.44	19711.7	5305.44	14406.26	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 4997-7000-5012:0034	Gyvenamųjų (butų)	47.4	16355.89	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.33	19722.94	5308.8	14414.14	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 4997-7000-5012:0035	Gyvenamųjų (butų)	47.37	16345.54	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1319.44	19711.7	5305.44	14406.26	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 4997-7000-5012:0036	Gyvenamųjų (butų)	47.37	16345.54	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1319.44	21264.98	5305.44	15959.54	1.4	Ne	1.68	Ne	

7.37	Buto/patalpos numeris: 37 4997-7000-5012:0037	Gyvenamųjų (butų)	47.4	16355.89	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.33	19722.94	5308.8	14414.14	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 4997-7000-5012:0038	Gyvenamųjų (butų)	47.37	16345.54	5807.89 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 3079.43 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1319.44	23472.87	5305.44	18167.43	1.6	Ne	1.92	Ne	
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 4997-7000-5012:0039	Gyvenamųjų (butų)	47.37	16345.54	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1319.44	21264.98	5305.44	15959.54	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 4997-7000-5012:0040	Gyvenamųjų (butų)	47.4	16355.89	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.33	19722.94	5308.8	14414.14	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 4997-7000-5012:0041	Gyvenamųjų (butų)	47.37	16345.54	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1319.44	19711.7	5305.44	14406.26	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 4997-7000-5012:0042	Gyvenamųjų (butų)	47.37	16345.54	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1319.44	21264.98	5305.44	15959.54	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 4997-7000-5012:0043	Gyvenamųjų (butų)	47.4	16355.89	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.33	19722.94	5308.8	14414.14	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 4997-7000-5012:0044	Gyvenamųjų (butų)	47.37	16345.54	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1319.44	21264.98	5305.44	15959.54	1.4	Ne	1.68	Ne	

7.45	Buto/patalpos numeris: 45 4997-7000-5012:0045	Gyvenamųjų (butų)	47.37	16345.54	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1319.44	21264.98	5305.44	15959.54	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 4997-7000-5012:0046	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	26986.71	6875.68	20111.03	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 4997-7000-5012:0047	Gyvenamųjų (butų)	33.43	11535.39	0	931.19	12466.58	3744.16	8722.42	1.09	Ne	1.31	Ne	
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 4997-7000-5012:0048	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	21279.92	5309.92	15970	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 4997-7000-5012:0049	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	26986.71	6875.68	20111.03	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 4997-7000-5012:0050	Gyvenamųjų (butų)	33.43	11535.39	0	931.19	12466.58	3744.16	8722.42	1.09	Ne	1.31	Ne	
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 4997-7000-5012:0051	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 4997-7000-5012:0052	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	26986.71	6875.68	20111.03	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 4997-7000-5012:0053	Gyvenamųjų (butų)	33.43	11535.39	2050.35 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2050.35	931.19	14516.93	3744.16	10772.77	1.34	Ne	1.61	Ne	
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 4997-7000-5012:0054	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	

7.55	Buto/patalpos numeris: 55 4997-7000-5012:0055	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	26986.71	6875.68	20111.03	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.56	Buto/patalpos numeris: 56 4997-7000-5012:0056	Gyvenamųjų (butų)	33.43	11535.39	2050.35 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 2050.35	931.19	14516.93	3744.16	10772.77	1.34	Ne	1.61	Ne	
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 4997-7000-5012:0057	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 4997-7000-5012:0058	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	26986.71	6875.68	20111.03	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.59	Buto/patalpos numeris: 59 4997-7000-5012:0059	Gyvenamųjų (butų)	33.43	11535.39	0	931.19	12466.58	3744.16	8722.42	1.09	Ne	1.31	Ne	
7.60	Buto/patalpos numeris: 60 4997-7000-5012:0060	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	21279.92	5309.92	15970	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.61	Buto/patalpos numeris: 61 4997-7000-5012:0061	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.62	Buto/patalpos numeris: 62 4997-7000-5012:0062	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.63	Buto/patalpos numeris: 63 4997-7000-5012:0063	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.64	Buto/patalpos numeris: 64 4997-7000-5012:0064	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	

7.65	Buto/patalpos numeris: 65 4997-7000-5012:0065	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	21279.92	5309.92	15970	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.66	Buto/patalpos numeris: 66 4997-7000-5012:0066	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.67	Buto/patalpos numeris: 67 4997-7000-5012:0067	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	1994.24 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 1994.24	1320.58	19674.16	5309.92	14364.24	1.26	Ne	1.51	Ne	
7.68	Buto/patalpos numeris: 68 4997-7000-5012:0068	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.69	Buto/patalpos numeris: 69 4997-7000-5012:0069	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.70	Buto/patalpos numeris: 70 4997-7000-5012:0070	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.71	Buto/patalpos numeris: 71 4997-7000-5012:0071	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	21279.92	5309.92	15970	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.72	Buto/patalpos numeris: 72 4997-7000-5012:0072	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.73	Buto/patalpos numeris: 73 4997-7000-5012:0073	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.74	Buto/patalpos numeris: 74 4997-7000-5012:0074	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	21279.92	5309.92	15970	1.4	Ne	1.68	Ne	

7.75	Buto/patalpos numeris: 75 4997-7000-5012:0075	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	3600 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	21279.92	5309.92	15970	1.4	Ne	1.68	Ne	
7.76	Buto/patalpos numeris: 76 4997-7000-5012:0076	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	26986.71	6875.68	20111.03	1.36	Ne	1.63	Ne	
7.77	Buto/patalpos numeris: 77 4997-7000-5012:0077	Gyvenamųjų (butų)	33.43	11535.39	0	931.19	12466.58	3744.16	8722.42	1.09	Ne	1.31	Ne	
7.78	Buto/patalpos numeris: 78 4997-7000-5012:0078	Gyvenamųjų (butų)	78.15	26966.51	5646.72 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	2176.85	34790.08	8752.8	26037.28	1.39	Ne	1.67	Ne	
7.79	Buto/patalpos numeris: 79 4997-7000-5012:0079	Gyvenamųjų (butų)	59.74	20613.94	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1663.98	26371.36	6690.88	19680.48	1.37	Ne	1.64	Ne	
7.80	Buto/patalpos numeris: 80 4997-7000-5012:0080	Gyvenamųjų (butų)	33.43	11535.39	0	931.19	12466.58	3744.16	8722.42	1.09	Ne	1.31	Ne	
7.81	Buto/patalpos numeris: 81 4997-7000-5012:0081	Gyvenamųjų (butų)	78.15	26966.51	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	2176.85	33236.8	8752.8	24484	1.31	Ne	1.57	Ne	
7.82	Buto/patalpos numeris: 82 4997-7000-5012:0082	Gyvenamųjų (butų)	61.39	21183.29	5646.72 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 871.54 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 681.74 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1709.98	28539.99	6875.68	21664.31	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.83	Buto/patalpos numeris: 83 4997-7000-5012:0083	Gyvenamųjų (butų)	33.43	11535.39	0	931.19	12466.58	3744.16	8722.42	1.09	Ne	1.31	Ne	
7.84	Buto/patalpos numeris: 84 4997-7000-5012:0084	Gyvenamųjų (butų)	78.15	26966.51	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	2176.85	33236.8	8752.8	24484	1.31	Ne	1.57	Ne	

7.85	Buto/patalpos numeris: 85 4997-7000-5012:0085	Gyvenamųjų (butų)	60.38	20834.78	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	1681.82	26610.04	6762.56	19847.48	1.37	Ne	1.64	Ne	
7.86	Buto/patalpos numeris: 86 4997-7000-5012:0086	Gyvenamųjų (butų)	33.43	11535.39	0	931.19	12466.58	3744.16	8722.42	1.09	Ne	1.31	Ne	
7.87	Buto/patalpos numeris: 87 4997-7000-5012:0087	Gyvenamųjų (butų)	78.15	26966.51	7199.99 **Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur:** 1743.08 **Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur :** 1363.47 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	2176.85	36343.35	8752.8	27590.55	1.47	Ne	1.76	Ne	
7.88	Buto/patalpos numeris: 88 4997-7000-5012:0088	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.89	Buto/patalpos numeris: 89 4997-7000-5012:0089	Gyvenamųjų (butų)	47.41	16359.34	2046.72 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 2046.72	1320.58	19726.64	5309.92	14416.72	1.27	Ne	1.52	Ne	
7.90	Buto/patalpos numeris: 90 4997-7000-5012:0090	Gyvenamųjų (butų)	78.15	26966.51	4093.44 **Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur:** 4093.44	2176.85	33236.8	8752.8	24484	1.31	Ne	1.57	Ne	
7.91		**Iš viso:**	4574.28	1578405.43	264079.69	127413.97	1969899.09	512319.36	1457579.74	118.19	141.69			